

kurzfristige Änderungen vorbehalten
lärmintensive Arbeiten!

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	UNTERNEHMER	Juli 2024																				
						10 Juni				17 Juni				24 Juni				01 Juli								
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
1	Phase 52 Ausführung	145 Tage	Mon 11.12.23	Fre 12.07.24																						
2	Wochenbauprogramm KW 25 / 26	145 Tage	Mon 11.12.23	Fre 12.07.24																						
3																										
4	Südtrakt (Geschoss A-F)	145 Tage	Mon 11.12.23	Fre 12.07.24																						
5	Arbeiten Innenausbau C, D, E	130 Tage	Mon 11.12.23	Fre 21.06.24	Diverse																					
6	Montage Laboreinrichtungen B, C, D, E	105 Tage	Mon 29.01.24	Fre 21.06.24	Renggli AG																					
7	Fertiginstallationen Haustechnik B, C, D, E	145 Tage	Mon 11.12.23	Fre 12.07.24	Diverse																					
8																										
9	Werkstatttrakt (Geschoss B-C)	50 Tage	Mon 15.04.24	Fre 21.06.24																						
10	Deckenplatten Korridore umrüsten B, C	10 Tage	Mon 03.06.24	Fre 14.06.24	Deckisol AG																					
11	Fertiginstallationen Haustechnik B, C (Bioturm)	50 Tage	Mon 15.04.24	Fre 21.06.24	HAT Unternehmer																					
12	Fertiginstallationen Haustechnik B (Luftschutzkeller)	50 Tage	Mon 15.04.24	Fre 21.06.24	HAT Unternehmer																					